

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國107年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實際執行數				比較增減(-)			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫小計	272,394,153	441,650,000			714,044,153	165,565,000	73,646,093	44,342,100	117,988,193	71.26	-47,576,807	-28.74		
一次性項目	272,394,153	441,650,000			714,044,153	165,565,000	73,646,093	44,342,100	117,988,193	71.26	-47,576,807	-28.74		
房屋及建築	119,986,653	126,153,000			246,139,653	65,874,000	5,628,023	5,450,000	11,078,023	16.82	-54,795,977	-83.18	放射腫瘤部新建計畫：與結構體工程決標廠商履約爭議，工程會已召開兩次採購申訴會議，目前重辦建造執照申請及招標作業中。	持續追蹤進度儘快完成招標並加速執行，已積極辦理中。
機械及設備	152,130,500	313,174,000		-4,117,000	461,187,500	93,400,000	61,066,518	38,613,100	99,679,618	106.72	6,279,618	6.72		
交通及運輸設備		343,000		1,431,000	1,774,000	1,673,000	1,869,865		1,869,865	111.77	196,865	11.77	實際進度比預計超前：資產重分類所致。	日後審慎評估預計執行進度合理分配預算，以利與實際情形配合。
什項設備	277,000	1,980,000		2,686,000	4,943,000	4,618,000	5,081,687	279,000	5,360,687	116.08	742,687	16.08	實際進度比預計超前：資產重分類所致。	日後審慎評估預計執行進度合理分配預算，以利與實際情形配合。
總計	272,394,153	441,650,000			714,044,153	165,565,000	73,646,093	44,342,100	117,988,193	71.26	-47,576,807	-28.74		
房屋及建築	119,986,653	126,153,000			246,139,653	65,874,000	5,628,023	5,450,000	11,078,023	16.82	-54,795,977	-83.18		
機械及設備	152,130,500	313,174,000		-4,117,000	461,187,500	93,400,000	61,066,518	38,613,100	99,679,618	106.72	6,279,618	6.72		
交通及運輸設備		343,000		1,431,000	1,774,000	1,673,000	1,869,865		1,869,865	111.77	196,865	11.77		
什項設備	277,000	1,980,000		2,686,000	4,943,000	4,618,000	5,081,687	279,000	5,360,687	116.08	742,687	16.08		
總計	272,394,153	441,650,000			714,044,153	165,565,000	73,646,093	44,342,100	117,988,193	71.26	-47,576,807	-28.74		