

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫		150,000,000			150,000,000	22,300,000	6,730,664	15,569,336	22,300,000	100.00	0	0.00	斗六分院： 1.107年度空調 節能績效保證專 案統包工程：第 3階段後續驗證 目前已通過，待 廠商提送結算驗 收資料及發票即 可辦理請款作 業。 2.舊職務宿舍屋 頂滲水改善工 程：原預計1/17 開工，2月可估 驗計價，惟備料 及工班問題，又 經歷農曆新年， 經協調延至2/10 開工，開工日起 140日曆天內完 工。預計4/30前 完成第1次估 驗，計價進度約 20%。	日後審慎評估預 計執行進度，以 利與實際進度配 合。
繼續計畫		150,000,000			150,000,000	22,300,000	6,730,664	15,569,336	22,300,000	100.00	0	0.00		
		150,000,000			150,000,000	22,300,000	6,730,664	15,569,336	22,300,000	100.00	0	0.00		
一般建築及設備計畫	30,076,016	802,938,000			833,014,016	49,111,000	25,135,322	22,244,793	47,380,115	96.48	-1,730,885	3.52		
一次性項目	30,076,016	802,938,000			833,014,016	49,111,000	25,135,322	22,244,793	47,380,115	96.48	-1,730,885	3.52		
房屋及建築	7,002,516	225,269,000			232,271,516	4,746,000	3,914,575		3,914,575	82.48	-831,425	17.52		
機械及設備	22,940,000	549,826,000			572,766,000	44,131,000	20,557,711	22,244,793	42,802,504	96.99	-1,328,496	3.01	實際進度比預計 超前：小額零星 採購付款。	日後審慎評估預 計執行進度，以 利與實際進度配 合。
交通及運輸設備		7,280,000			7,280,000		11,500		11,500		11,500			

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年3月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
什項設備	133,500	20,563,000			20,696,500	234,000	651,536		651,536	278.43	417,536	178.43	實際進度比預計 超前：小額零星 採購付款。	日後審慎評估預 計執行進度，以 利與實際進度配 合。
總計	30,076,016	952,938,000			983,014,016	71,411,000	31,865,986	37,814,129	69,680,115	97.58	-1,730,885	2.42		
房屋及建築	7,002,516	375,269,000			382,271,516	27,046,000	10,645,239	15,569,336	26,214,575	96.93	-831,425	3.07		
機械及設備	22,940,000	549,826,000			572,766,000	44,131,000	20,557,711	22,244,793	42,802,504	96.99	-1,328,496	3.01		
交通及運輸設備		7,280,000			7,280,000		11,500		11,500		11,500			
什項設備	133,500	20,563,000			20,696,500	234,000	651,536		651,536	278.43	417,536	178.43		
總計	30,076,016	952,938,000			983,014,016	71,411,000	31,865,986	37,814,129	69,680,115	97.58	-1,730,885	2.42		