

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年5月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 | | | | | 累 計 預 算 分配數 (2) | 執 行 情 形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 |
|--|-----------------|-------------------|--------------------|-----|-------------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| | 以前年度 保留數 | 本年度 法 定 預算數 | 本年度 奉准先行 辦理數 | 調整數 | 合計 (1) | | 實 際 執 行 數 | | | | 比較增減 | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應 付 未付數 | 合計 (3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2) | | |
| 專案計畫 | | 17,300,000 | | | 17,300,000 | 2,860,000 | 2,799,184 | | 2,799,184 | 97.87 | -60,816 | 2.13 | | |
| 新興計畫 | | 17,300,000 | | | 17,300,000 | 2,860,000 | 2,799,184 | | 2,799,184 | 97.87 | -60,816 | 2.13 | | |
| 國立成功大學醫學院附 設醫院老人醫院暨高齡 醫藥智慧照護發展教育 中心 | | 17,300,000 | | | 17,300,000 | 2,860,000 | 2,799,184 | | 2,799,184 | 97.87 | -60,816 | 2.13 | | |
| 一般建築及設備計畫 | 263,855,902 | 454,110,000 | | | 717,965,902 | 68,799,000 | 68,802,180 | 9,485,980 | 78,288,160 | 113.79 | 9,489,160 | 13.79 | | |
| 一次性項目 | 263,855,902 | 454,110,000 | | | 717,965,902 | 68,799,000 | 68,802,180 | 9,485,980 | 78,288,160 | 113.79 | 9,489,160 | 13.79 | | |
| 房屋及建築 | 113,499,720 | 112,900,000 | | | 226,399,720 | 10,394,000 | 12,882,139 | | 12,882,139 | 123.94 | 2,488,139 | 23.94 | 實際進度比預計 超前：107年度 保留案件驗收。 | 日後審慎評估預 計執行進度，以 利與實際進度配 合。 |
| 機械及設備 | 148,456,900 | 335,085,000 | | | 483,541,900 | 55,800,000 | 53,674,437 | 9,485,980 | 63,160,417 | 113.19 | 7,360,417 | 13.19 | 實際進度比預計 超前：107年度 保留案件驗收。 | 日後審慎評估預 計執行進度，以 利與實際進度配 合。 |
| 交通及運輸設備 | 887,250 | 26,000 | | | 913,250 | 913,000 | 138,000 | | 138,000 | 15.12 | -775,000 | 84.88 | 107年度保留案 件驗收付款，資 產重分類所致。 | 日後審慎評估預 計執行進度，以 利與實際進度配 合。 |
| 什項設備 | 1,012,032 | 6,099,000 | | | 7,111,032 | 1,692,000 | 2,107,604 | | 2,107,604 | 124.56 | 415,604 | 24.56 | 實際進度比預計 超前：小額零星 採購驗收付款。 | 日後審慎評估預 計執行進度，以 利與實際進度配 合。 |
| 總計 | 263,855,902 | 471,410,000 | | | 735,265,902 | 71,659,000 | 71,601,364 | 9,485,980 | 81,087,344 | 113.16 | 9,428,344 | 13.16 | | |
| 房屋及建築 | 113,499,720 | 130,200,000 | | | 243,699,720 | 13,254,000 | 15,681,323 | | 15,681,323 | 118.31 | 2,427,323 | 18.31 | | |
| 機械及設備 | 148,456,900 | 335,085,000 | | | 483,541,900 | 55,800,000 | 53,674,437 | 9,485,980 | 63,160,417 | 113.19 | 7,360,417 | 13.19 | | |
| 交通及運輸設備 | 887,250 | 26,000 | | | 913,250 | 913,000 | 138,000 | | 138,000 | 15.12 | -775,000 | 84.88 | | |
| 什項設備 | 1,012,032 | 6,099,000 | | | 7,111,032 | 1,692,000 | 2,107,604 | | 2,107,604 | 124.56 | 415,604 | 24.56 | | |

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年5月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本 年 度 可 用 預 算 數 | | | | | 累 計 預 算 分配數 (2) | 執 行 情 形 | | | | | | 差異 或 落後 原因 | 改進 措施 |
|------|-----------------|-------------------|--------------------|-----|-------------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|----------|
| | 以前年度 保留數 | 本年度 法 定 預算數 | 本年度 奉准先行 辦理數 | 調整數 | 合計 (1) | | 實 際 執 行 數 | | | | 比較增減 | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應 付 未付數 | 合計 (3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2) | | |
| 總計 | 263,855,902 | 471,410,000 | | | 735,265,902 | 71,659,000 | 71,601,364 | 9,485,980 | 81,087,344 | 113.16 | 9,428,344 | 13.16 | | |