

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫		17,300,000			17,300,000	4,000,000	3,999,184		3,999,184	99.98	-816	0.02	實際進度比預計 超前：107年度 保留案件工程驗 收及建築師服務 費請領付款。	日後審慎評估預 計執行進度，以 利與實際進度配 合。
新興計畫		17,300,000			17,300,000	4,000,000	3,999,184		3,999,184	99.98	-816	0.02		
國立成功大學醫學院附 設醫院老人醫院暨高齡 醫藥智慧照護發展教育 中心計畫		17,300,000			17,300,000	4,000,000	3,999,184		3,999,184	99.98	-816	0.02		
一般建築及設備計畫	263,855,902	454,110,000			717,965,902	111,924,000	110,240,664	12,916,000	123,156,664	110.04	11,232,664	10.04		
一次性項目	263,855,902	454,110,000			717,965,902	111,924,000	110,240,664	12,916,000	123,156,664	110.04	11,232,664	10.04		
房屋及建築	113,499,720	112,900,000			226,399,720	18,404,000	22,805,370		22,805,370	123.92	4,401,370	23.92		
機械及設備	148,456,900	335,085,000		-98,000	483,443,900	88,317,000	83,083,579	12,303,000	95,386,579	108.00	7,069,579	8.00		
交通及運輸設備	887,250	26,000		37,000	950,250	950,000	138,000	550,000	688,000	72.42	-262,000	27.58		
什項設備	1,012,032	6,099,000		61,000	7,172,032	4,253,000	4,213,715	63,000	4,276,715	100.56	23,715	0.56		
總計	263,855,902	471,410,000			735,265,902	115,924,000	114,239,848	12,916,000	127,155,848	109.69	11,231,848	9.69		
房屋及建築	113,499,720	130,200,000			243,699,720	22,404,000	26,804,554		26,804,554	119.64	4,400,554	19.64		
機械及設備	148,456,900	335,085,000		-98,000	483,443,900	88,317,000	83,083,579	12,303,000	95,386,579	108.00	7,069,579	8.00		
交通及運輸設備	887,250	26,000		37,000	950,250	950,000	138,000	550,000	688,000	72.42	-262,000	27.58		
什項設備	1,012,032	6,099,000		61,000	7,172,032	4,253,000	4,213,715	63,000	4,276,715	100.56	23,715	0.56		
總計	263,855,902	471,410,000			735,265,902	115,924,000	114,239,848	12,916,000	127,155,848	109.69	11,231,848	9.69		