

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國108年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		實 際 執 行 數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫		17,300,000			17,300,000	2,800,000	2,799,184		2,799,184	99.97	-816	0.03		
新興計畫		17,300,000			17,300,000	2,800,000	2,799,184		2,799,184	99.97	-816	0.03		
國立成功大學醫學院附 設醫院老人醫院暨高齡 醫藥智慧照護發展教育 中心		17,300,000			17,300,000	2,800,000	2,799,184		2,799,184	99.97	-816	0.03		
一般建築及設備計畫	263,855,902	454,110,000			717,965,902	58,819,000	49,081,290	10,843,232	59,924,522	101.88	1,105,522	1.88		
一次性項目	263,855,902	454,110,000			717,965,902	58,819,000	49,081,290	10,843,232	59,924,522	101.88	1,105,522	1.88		
房屋及建築	113,499,720	112,900,000			226,399,720	8,594,000	6,322,970	4,993,232	11,316,202	131.68	2,722,202	31.68	實際進度比預計 超前：107年度 保留案件驗收。	日後審慎評估預 計執行進度，以 利與實際進度配 合。
機械及設備	148,456,900	335,085,000			483,541,900	48,300,000	41,373,911	5,850,000	47,223,911	97.77	-1,076,089	2.23		
交通及運輸設備	887,250	26,000			913,250	913,000	138,000		138,000	15.12	-775,000	84.88	107年度保留案 件驗收付款，資 產重分類所致。	日後審慎評估預 計執行進度，以 利與實際進度配 合。
什項設備	1,012,032	6,099,000			7,111,032	1,012,000	1,246,409		1,246,409	123.16	234,409	23.16	實際進度比預計 超前：小額零星 採購驗收付款。	日後審慎評估預 計執行進度，以 利與實際進度配 合。
總計	263,855,902	471,410,000			735,265,902	61,619,000	51,880,474	10,843,232	62,723,706	101.79	1,104,706	1.79		
房屋及建築	113,499,720	130,200,000			243,699,720	11,394,000	9,122,154	4,993,232	14,115,386	123.88	2,721,386	23.88		
機械及設備	148,456,900	335,085,000			483,541,900	48,300,000	41,373,911	5,850,000	47,223,911	97.77	-1,076,089	2.23		
交通及運輸設備	887,250	26,000			913,250	913,000	138,000		138,000	15.12	-775,000	84.88		
什項設備	1,012,032	6,099,000			7,111,032	1,012,000	1,246,409		1,246,409	123.16	234,409	23.16		
總計	263,855,902	471,410,000			735,265,902	61,619,000	51,880,474	10,843,232	62,723,706	101.79	1,104,706	1.79		