

國立成功大學附設醫院作業基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前年度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應 付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫		150,000,000			150,000,000	43,300,000	58,369,159		58,369,159	134.80	15,069,159	34.80	老人醫院施工進度較預期超前，導致執行數超過分配數。	日後審慎評估預計執行進度，以利與實際進度配合。
繼續計畫		150,000,000			150,000,000	43,300,000	58,369,159		58,369,159	134.80	15,069,159	34.80		
		150,000,000			150,000,000	43,300,000	58,369,159		58,369,159	134.80	15,069,159	34.80		
一般建築及設備計畫	30,076,016	802,938,000			833,014,016	117,511,000	148,594,522	583,500	149,178,022	126.95	31,667,022	26.95	標餘款案件已完 成驗收付款。	日後審慎評估預計執行進度，以利與實際進度配合。
一次性項目	30,076,016	802,938,000			833,014,016	117,511,000	148,594,522	583,500	149,178,022	126.95	31,667,022	26.95		
房屋及建築	7,002,516	225,269,000			232,271,516	22,746,000	22,790,062	375,000	23,165,062	101.84	419,062	1.84		
機械及設備	22,940,000	549,826,000			572,766,000	94,531,000	123,626,654	75,000	123,701,654	130.86	29,170,654	30.86	實際進度比預計超前：小額零星採購付款。	日後審慎評估預計執行進度，以利與實際進度配合。
交通及運輸設備		7,280,000			7,280,000		212,500		212,500		212,500			
什項設備	133,500	20,563,000			20,696,500	234,000	1,965,306	133,500	2,098,806	896.93	1,864,806	796.93		
總計	30,076,016	952,938,000			983,014,016	160,811,000	206,963,681	583,500	207,547,181	129.06	46,736,181	29.06		
房屋及建築	7,002,516	375,269,000			382,271,516	66,046,000	81,159,221	375,000	81,534,221	123.45	15,488,221	23.45		
機械及設備	22,940,000	549,826,000			572,766,000	94,531,000	123,626,654	75,000	123,701,654	130.86	29,170,654	30.86		
交通及運輸設備		7,280,000			7,280,000		212,500		212,500		212,500			
什項設備	133,500	20,563,000			20,696,500	234,000	1,965,306	133,500	2,098,806	896.93	1,864,806	796.93		
總計	30,076,016	952,938,000			983,014,016	160,811,000	206,963,681	583,500	207,547,181	129.06	46,736,181	29.06		